

TAARIFA YA UFUATILIAJI WA MIRADI YA MAENDELEO INAYOGHARIMIWA FEDHA ZA P4R 2017

1.0. UKAMILISHAJI WA MADARASA:

KATA	SHULE	AINA YA MIUNDO MBINU	KIASI CHA FEDHA KILICHOTOLEWA	HALI YA UTEKELEZAJI KUFIKIA 30/03/2017
RUSUMO	KABULANZWILI	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Ujenzi haujaanza,bado wanakusanya vifaa kuleta eneo la ujenzi na tayari wameenza kuleta tofali na mchanga.Uongozi umeahidi kukamilisha kazi ya ujenzi wa chumba cha darasa kwani jamii imeridhia kuchangia baadhi ya vifaa.
RUSUMO	NYAKAHANGA	CHUMBA CHA DARASA	4,000,000.00	Kazi haijaanza, walichelewa kumpata fundi. Baadhi ya vifaa vimeanza kuletwa shuleni.Hivyo kazi itakamilika kwa wakati kulingana na mkataba.
NYAKISASA	NTUKAMAZINA	CHUMBA CHA DARASA	4,000,000.00	Kazi imeanza na inaendelea vizuri. Jamvi ilimemwaga na plasta imepigwa.Kazi inaridhisha na tumeshauri baadhi ya maeneo yafanyiwe maerekebisho.Aidha jamii imeshauriwa kuchangia nguvu kazi kwa ajili ya kukamilisha chumba kingine kilichopo.
KASULO	KASULO	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Kazi ya kurekebisha vyumba viwili inaendelea vizuri. Vifaa vipo shuleni na uongozi umefafanua kwamba kazi itakamilika kwa wakati.Kazi inaridhisha.
KASULO	KAMULI	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Kazi ya kukamilisha vyumba viwili inaendelea vizuri. Vifaa vipo shuleni na uongozi umefafanua kwamba kazi itakamilika kwa wakati.Jamii imechangia baadhi ya vifaa.Kazi inaridhisha.
BUKIRIRO	RUBANGA	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Msingi wa vyumba viwili umechimbwa. Kazi ya kukusanya na kusomba vifaa inaendelea. Tumeshauri madarasa yote yajengwe kwa pamoja kwa kuwa wananchi wameonesha jitihada za kuchangia nguvu zao.
MUGOMA	MUKAGUGO	CHUMBA CHA DARASA	10,000,000.00	Ujenzi wa darasa umekamilika kwa hatua ya boma, kuezeka na lipu .Kwa kuwa fedha zinatoshwa tumeshauri jengo la ofisi lirekebishwe paa,kuezekwa na kupakwa rangi.
KIRUSHYA	MURUTABO	OFISI YA WALIMU	6,000,000.00	Ujenzi wa ofisi ya walimu na maktaba umekamilika kwa hatua ya boma na kupaua. Tumeshauri kurekebisha kasoro ndogo ndogo zilizoonekana.Kazi ni nzuri na inaridhisha.
MABAWE	MUKIBUNGERE	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Kazi ya kurekebisha vyumba vitatu inaendelea.vifaa vipo shuleni. Jengo lipo hatua ya kufunga renta. Tumeridhishwa na mikakati iliyopo ya kukamilisha vyumba hivyo kama mkataba unavyofafanua.Uongozi umesema kazi itakamilika kwa wakati.
KABANGA	DJURULIGWA	CHUMBA CHA	6,000,000.00	Urekibishaji wa chumba cha darasa bado

		DARASA		haujaanza. Kuna baadhi ya changamoto za namna ya kuanza kazi na kwa maelezo ya uongozi wa shule umekubaliana na ushauri uliotolewa na Mhandisi wa ujenzi kuwa chumba hicho kibomolewe na kujengwa upya.
MBUBA	RUHUBA	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Msingi umekamilika na baadhi ya vifaa vipo shuleni. Jamii imeshiriki vema kuchangi baadhi ya vifaa kufanikisha ujenzi. Tumeshauri kutumia kifungu cha ukarabati kwa ajili ya ununuzi wa vifaa ili kukamilisha ujenzi kwa kuwa fedha hazitatoshwa kulingana na kazi ilivyo. Kazi na mikakati ya kukamilisha ujenzi inaridhisha.
NYAMIAGA	MUMITERAMA	CHUMBA CHA DARASA	6,000,000.00	Ujenzi wa darasa umekamilika tayari kwa kutumika.Hii imetokana na michango mikubwa ya jamii na wadau wa Elimu katika eneo hilo. Kazi inaridhisha.
KEZA	GWENZAZA	CHUMBA CHA DARASA	4,000,000.00	Ubomoaji wa sakafu katika vyumba viwili umekamilika.,Tumeshauri uongozi namna ya kurekebisha mkataba ulioandaliwa kabla ya kuendelea na kazi ya ujenzi,baadhi ya vifaa tayari vipo shuleni na uongozi umekubali ushauri na kuahidi kukamilisha kazi kwa muda muafaka.
NYAMIAGA	MUGASHA	CHUMBA CHA DARASA	2,342,450.00	Kazi ya kukamilisha vyumba vitatu vya madarasa imekamilika kwa kuweka sakafu,kupaka rangi vyumba vyote na kupiga chooping upande wa nje .Kazi inaridhisha.
NYAKISASA	NYANKENDE	CHUMBA CHA DARASA	2,000,000.00	Kazi ya kukamilisha chumba kimoja na ofisi ya walimu imekamilika kwa kuweka sakafu na kupaka rangi .Tumeshauri rangi ilyotumika kupaka chumba cha darasa irudiwe ili chumba kipendeze zaidi.Kazi inaridhisha.
NGARA MJINI	MUKIDIDILI	CHUMBA CHA DARASA	2,000,000.00	Urekibishaji wa chumba cha darasa haujaanza.Maandalizi ya kukusanya vifaa yanaendelea.Uongozi umeleza kwamba kazi itakamilika kwa wakati.
MABAWAWE	KUKAZURU	CHUMBA CHA DARASA	2,000,000.00	Kazi inaendelea vizuri,ujenzi uko hatua ya kuezeka na kazi ya kupiga plasta inaendelea.Kwa kuwa Fedha haitoshi tumeshauri uongozi ushirikishe jamii kuchangia mawe na mchanga kwa ajili ya kuweka sakafu,pia tumeshauri bati tano lizopungua zinunuliwe kwa fedha za fungu la ukarabati ili kukamilisha kazi hiyo.

UJENZI WA MADARASA:

NA	KATA	SHULE	AINA YA MIUNDO MBINU	KIASI CHA FEDHA	HALI YA UTEKELEZAJI KUFIKIA 30/03/2017
1	KASULO	NGOMA	UJENZI WA DARASA 1	8,060,000.00	Msingi umemalizika na kumwaga jamvi,vifaa vyote vipo na uongozi umeeleza kazi hiyo itakamilika kwa wakati muafaka kama mkataba unavyoeleza.Kazi kwa ujumla ni nzuri na inaridhisha.
2	MURUKULAZO	KAGALI	UJENZI WA DARASA 1	10,000,000.00	Ujenzi wa msingi umeanza. Kwa vile fedha zinatoshwa wameshauriwa waone uwezekano wa kuongeza ofisi ya walimu.
3	KIBIMBA	RUGANZO B.	UJENZI WA DARASA 1	8,060,000.00	Boma limekamilika,hatusa ya kupaua inaendelea.Tumeelezwa kazi itakamilika kama ilivyopangwa.Kwa kuwa shule haina madarasa ya kutosha jamii imeshauriwa kuendelea kukusanya vifaa vya asili kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mengine.
4	KIRUSHYA	MWIVUZA B.	UJENZI WA DARASA 1	8,060,000.00	Msingi umekamilika ila hakuna dalili za kuendeleza ujenzi huo.Tumeshauri uongozi uhamasishe jamii kukusanya vifaa hivyo ili kufanikisha kazi hiyo pamoja na kuongeza vyumba vingine vya madarasa.

NA	KATA	SHULE	AINA YA MIUNDO MBINU	KIASI CHA FEDHA	HALI YA UTEKELEZAJI KUFIKIA 30/03/2017
5	NYAMAGOMA	KITITIZA	UJENZI WA DARASA 1	8,060,000.00	Msingi umekamilika ila hakuna dalili za kuendeleza ujenzi huo. Tumeshauri uongozi uhamasishe jamii kukusanya vifaa hivyo ili kufanikisha kazi hiyo pamoja na kuongeza vyumba vingine vya madarasa.
6	MURUSAGAMBA	MURUSAGAMBA	UJENZI WA DARASA 1	1,700,000.00	Chumba kimekamilika Hatua ya kupaka rangi inaendelea .Tumeshauri rangi irudiwe mara ya pili na kurekebisha baadhi ya maeneo,kazi inaridhisha.
7	NYAMAGOMA	KAHAMA	UJENZI WA DARASA 1	2,500,000.00	Sakafu imebomolewa na kuwekwa upya. Kazi ya kurekebisha paa inaendelea.Tumeshauri bati na kuta zipakwe rangi.

UJENZI WA VYOO

NA	KATA	SHULE	AINA YA MIUNDO MBINU	KIASI CHA FEDHA	HALI YA UTEKELEZAJI KUFIKIA 30/03/2017
1	NGARA MJINI	NGARA MJINI	CHOO MATUNDU 5	2,110,000.00	Ujenzi wa matundu nane (8) uko hatua ya renta.Uongozi umeeleza kazi hiyo itakamilika kama ilivyo kwenye mkataba.
2	NGARA MJINI	MURGWANZA	CHOO MATUNDU 5	2,000,000.00	Ujenzi unaendelea, upo hatua ya kufunika shimo, tumeelezwa kazi itakamilika mapema kwani jamii imekubali kushiriki kujenga kwa kuchangia baadhi ya vifaa.Matundu manane (8) yanajengwa.Wameshauriwa kuongeza chumba maalum kwa ajili y watoto wa kike.
3	NYAKISASA	NYAMAHWA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi unaendelea wa matundu manane m wamefikia hatua ya kufunika shimo.Tumeelezwa kazi itakamilika mapema kwani jamii imekubali kushiriki kuchangia vifaa vya asili.Aidha wameshauriwa kutenga chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike.
4	MBUBA	KANYINYA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Uchimbaji wa shimo unaendelea kwa ajili ya kujenga matundu 10.Jamii imechangia vifaa kufanikisha ujenzi huo.Uongozi umethibitisha kukamilisha kazi hiyo kwa wakati.Aidha wameshauriwa kutenga chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike.

NA	KATA	SHULE	AINA YA MIUNDO MBINU	KIASI CHA FEDHA	HALI YA UTEKELEZAJI KUFIKIA 30/03/2017
5	MABAWE	KUMWUZUZA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi unaendele wa matundu nane (8), wako hatua ya kufunika shimo na tumeelezwa kazi hiyo itakamilika kama ilivyo kwenye mkataba. Jamii imechangia baadhi ya vifaa. Kazi inaridhisha. Wametakiwa kuongeza chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike.
6	NYAKISASA	KUMUGAMBA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Kazi ya kuchimba shimo imeanza. Mwamko wa wananchi siyo mzuri hivyo tumeshauri ushiriki wa jamii uwepo kufanikisha ujenzi wa choo hicho. Aidha wameshauriwa kuongeza chumba maalum kwa watoto wa kike.
7	KIBOGORA	NYARUKUBALA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi wa matundu 10 unaendelea, wako hatua ya kufunika shimo. Tumeelezwa kazi itakamilika mapema kwani jamii imekubali kushiriki kujenga kwa kuchangia baadhi ya vifaa. Wameshauriwa kuongeza chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Kazi inaridhisha
8	Keza	RUKILA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi haujaanza, urekibishaji wa shimo la zamani unaendelea. Tumeshauri jamii uhusike kufanikisha ujenzi angalau matundu sita na kutenga chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike.

NA	KATA	SHULE	AINA YA MIUNDO MBINU	KIASI CHA FEDHA	HALI YA UTEKELEZAJI KUFIKIA 30/03/2017
9	KANAZI	MUKIBOGOYE	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi haujaanza, uchimbaji wa shimo unaendelea. Tumeshauri jamii uhusike kufanikisha ujenzi angalau matundu sita na chumba kimoja kwa ajili ya watoto wa kike.
10	MUGOMA	MUGIKOMERO	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi umekamilika wa matundu manne badala matundu matano kwa kuwa jamii haikuchangia nguvu zao.
11	NTOBEYE	NYAKARIBA	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Shimo liko tayari na ujenzi uko hatua ya mwanzo ya kujenga shimo. Jamii imechangia vizuri vifaa hivyo uongozi umeahidi kukamilisha ujenzi huo kabla ya mwezi wa Tano. Aidha wameshauriwa kuongeza chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike.
12	KIRUSHYA	KASANGE	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi haujaanza. Maandalizi ya Ukusanyaji wa vifaa unaendelea. Uongozi umethibitisha kukamilisha kazi hiyo kama mkataba wao ulivyo. Hata hivyo tumeshauri kuongeza chumba maalum kwa watoto wa kike.
13	BUKIRO	MUBWILINDE	CHOO MATUNDU 5	5,000,000.00	Ujenzi uko hatua ya renta, uongozi umeeleza kazi hiyo itakamilika kwa muda uliopangwa. Jamii imechangia baadhi ya vifaa vya ujenzi mfano, mawe, tofali na kokoto. Kazi inaridhisha. Wameshauri kuongeza chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike.