

**MUHTASARI WA MAAZIMIO YA KIKAO CHA KAMATI YA ELIMU, AFYA  
NA MAJI KILICHOKET TAREHE 11/01/2018 KATIKA UKUMBI WA  
HALMASHAURI**

**IDARA YA MAJI MJINI.**



**MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA NGARA MJINI**



**[Hili ni eneo la mitambo ya Maji Mukidyama – Ngara Mjini]**

**RIPOTI YA UTENDAJI YA MAMLAKA YA MAJI ROBO YA III; 2017/2018**

## **RIPOTI YA UTENDAJI YA MAMLAKA YA MAJI ROBO YA III; 2017/2018**

### **1.0 MAJI MJINI**

Mamlaka ya Maji Mjini Ngara ilitangazwa kwa **GN Na. 258** tarehe **21 Juni, 2002** na kuanza kazi rasmi tarehe **01 Julai, 2003**.

Chini ya sheria ya Maji na Usafi wa Mazingira **Na.12 ya mwaka 2009** Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira Ngara Mjini (NGUWASA), imepewa jukumu la kusimamia na kutoa huduma endelevu ya maji na usafi wa mazingira katika mji wa Ngara chini ya usimamizi wa Bodi ya Maji. Mamlaka iko **kundi C** na **inalewa na Halmashauri ya Wilaya ya Ngara**.

### **2.0 UZALISHAJI NA UTOAJI WA HUDUMA YA MAJI**

Maji huzalishwa kwa kutumia **mitambo 3** inayotumia nishati ya umeme kutoka kwenye chanzo cha maji cha Mukidyama. Maji husambazwa kwa Wateja kwa njia 2 ambazo ni:-

(i) Kusukuma maji hadi kwenye matenki na baadae kuyasambaza kwa mserekeko (*Gravity*) hadi kwa wateja na

(ii) Kusukuma maji moja kwa moja kutoka kwenye chanzo hadi kwa wateja bila kupitia kwenye matenki (*Direct pumping*)

### **2.1 MATENKI YANAYOTUMIKA [UJAZO WAKE JUMLA NI 7696M<sup>3</sup>]**

<b>NA</b>	<b>AINA YA TENKI</b>	<b>UJAZO WAKE</b>	<b>MAHALI LILIPO</b>	<b>ENEO LA HUDUMA</b>	<b>MAELEZO</b>
01	TENKI LA MAWE	250M <sup>3</sup>	NYAMIYAGA	Kanda ya Nyamiyaga na Mjini	Linahitaji ukarabati
02	TENKI LA MAWE	250M <sup>3</sup>	KWA DC	Mjini	Linahitaji ukarabati
03	FERROCEMENT	46 M <sup>3</sup>	IDARA YA MAJI	Ukanda wa Mzee Sebabili na Ujenzi	Ni zima
04	TENKI LA MAWE	75M <sup>3</sup>	MUKIDIDILI	Mukididili/Mukirehe	Linahitaji ukarabati
05	TENKI LA CHUMA	75M <sup>3</sup>	MURGWANZA	Murgwanza/ Mukanywampezi	Linahitaji ukarabati
	<b>JUMLA</b>	<b>696 M<sup>3</sup></b>			<b>Ujazo huu ni mdogo</b>

## 2.2 IDADI YA WATEJA WENYE MITA [DIRA] ZA MAJI KIKANDA

Na	JINA LA KANDA YA HUDUMA YA MAJI	IDADI YA MITA [DIRA] ZA MAJI HADI 19 MACHI 2017
01	MUBINYANGE	647
02	NAKATUNGA	829
03	NYAMIYAGA	746
04	MURGWANZA	417
	<b>JUMLA</b>	<b>2,639</b>

## 2.3 AINA YA WATEJA NA IDADI HADI TAREHE 19 MACHI, 2017

Na	KUNDI	IDADI
01	Watumiaji maji majumbani [Domestic]	2413
02	Taasisi mbali mbali [Institutions]	116
03	Maeneo ya biashara [Commercial]	79
04	Vilula [Viosks]	31
	<b>JUMLA</b>	<b>2,639</b>

## 2.4 HALI YA HUDUMA

NGUWASA ina lengo mahsusi la kutoa huduma ya maji kila siku kwa wakazi wa mji wa Ngara kwa kutumia teknolojia ya mitambo 3 ya kusukuma maji kutoka kwenye chanzo cha maji chini ya ardhi. Katika kipindi cha Januari, 2018 hadi kufikia tarehe 19 Machi, 2018 hali ya upatikanaji wa maji katika maeneo mengi ya mji wa Ngara:- Mubinyange, Nyamiaga, Murgwanza, Nakatunga na Buhororo ilikuwa ni ya wastani. Pia katika robo hii ya tatu Mamlaka ya Maji kwa kushirikiana na Wananchi imefanikiwa kutatua tatizo na sasa eneo la Mukanywampezi linapata huduma ya maji.

## 2.5 WATEJA

Katika kipindi cha kufikia tarehe 19 Machi, 2018 Mamlaka ina jumla ya wateja 2,639.

## 2.6 MAPATO NA MATUMIZI

Mapato ya Januari hadi tarehe 19 Machi, 2018 ni jumla ya Tsh.34, 717,780 kutoka kwenye makusanyo ya mauzo ya maji.

Jumla ya matumizi kwa kipindi cha Januari hadi tarehe 19 Machi, 2018 ni Tsh. 35, 794,980. Matumizi makubwa ni ya kununua umeme (LUKU) wa mitambo ya maji

Tsh.24, 300,000. Tsh. 11, 494,980 imetumika kulipa mishahara, gharama za ukarabati wa miundombinu na uendeshaji wa ofisi.

## **2.7 MADENI**

Hadi kufikia tarehe 19 Machi, 2018, madeni makubwa kutokana na mauzo ya maji yalifikia kiasi cha **Tzs. 22, 972,820.00**. Sehemu kubwa ya deni hilo linatokana na baadhi ya taasisi za Serikali:- Magereza **Tzs. 18, 180,650**, Taasisi nyinginezo **Tzs. 2, 831,720.00** na watumiaji wa kawaida wa majumbani **Tzs. 1, 960,500.00**

## **2.8 CHANGAMOTO AMBAZO MAMLAKA IMEKABILIANA NAZO**

- Uchakavu wa miundombinu ya maji unaopelekea NRW (upotevu wa maji) kuwa 54%
- Ongezeko la madeni ya maji linalosababishwa na baadhi ya wateja binafsi pamoja na taasisi za Serikali kushindwa kulipia maji kwa wakati muafaka.
- Upotevu mkubwa wa maji yanayozalishwa unaosababishwa na mivujo inayotokana na uchakavu wa mfumo wa mabomba uliojengwa zaidi ya miaka 42 iliyopita.
- Kupanda kwa gharama ya umeme wa kuendeshea mitambo ya kusukuma maji na kusababisha Mamlaka ishindwe kutekeleza majukumu yake mengine, kwa mwezi mmoja gharama za ankra za umeme zinafikia wastani wa Tzs. 12,000,000.00
- Mradi kutofanyiwa ukarabati na ujenzi mkubwa kutokana na kutokuwa na fedha za kutosheleza mahitaji halisi.
- Kuchelewa kuanza kwa ukarabati mkubwa wa maji mjini Ngara kupitia “Fedha za World Bank”

## **2.9 MBINU ZA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO ZILIZOPO**

- Kufanya matengenezo endelevu ya mara kwa mara ya mfumo wa mabomba ili kudhibiti mivujo
- Kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wateja wanaoshindwa kulipia kwa wakati ankra zao za maji. Pia Barua mbali mbali zimekuwa zikiandikwa kukumbushia ulipaji wa madeni husika kwa Taasisi. Taasisi nyingine ikiwemo Magereza bado zinasubiri fedha kutoka Serikalini ili kulipa madeni.
- Usanifu wa Mradi wa Maji kupitia World Bank kwa miji 6 [Biharamulo, Kyaka, Chato, Kayanga, Muleba na Ngara] upo kwenye hatua ya kumpata Mhandis

Mshauri mwingine baada ya Mhandis Mshauri wa awali kujiondoa. Usanifu ukikamilika na mradi ukajengwa utaondoa kero ya upatikanaji wa maji katika Mji wa Ngara na Viunga vyake.

## **IDARA YA MAJI VIJIJINI**

### **TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI (RWSSP) KIPINDI CHA ROBO TATU YA MWAKA 2017/2018**

#### **1.1 UTANGULIZI**

Halmashauri ya Wilaya chini ya Idara ya Maji iliidhinishiwa bajeti ya shilingi **411,000,000.00** kwa ajili ya shughuli za maendeleo kwa mwaka wa fedha wa 2017/2018. Katika kipindi cha robo ya tatu Idara imepokea kiasi cha **Tshs. 226,951,502.35/=**. Kiasi hicho cha **T.shs. 79,046,615.10** ni kwa ajili ya kulipa deni la wakandarasi na msimamizi wa miradi ya maji, **Tshs. 147,904,887.25** ni kwa ajili ya kupeleka umeme kwenye vyanzo vya maji vijiji vya Muhweza/Murugarama na Kanazi/Kabalenzi. Barua ya mapokezi ya fedha hizo imeambatanishwa. Mchanganuo wa shughuli zote zimeoneshwa kwenye jedwali.

**IDARA YA MAJI VIJINI**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA TATU YA  
MWAKA WA FEDHA WA 2017/2018**

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYOIDHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
C03D01 Mradi wa Maji ya bomba Kasharazi (K9)	Kuanza Kukarabati mradi wa maji wa Kasharazi & K9 ifikapo Juni, 2018 (WSDP II)	50%	Kupeleka umeme kwenye chanzo cha maji na kununua pampu ya kusukuma maji	100,000,000.00	-	-	-	Transfoma na mashine ya kusukuma maji vimeshafungwa, nguzo za umeme zimefika kwenye nyumba ya mashine. Kazi hii inatekelezwa na jeshi
C03D01 Mradi wa Maji ya bomba Chivu A & B	Kuanza ukarabati wa mradi wa maji wa Chivu A & B ifikapo Juni 2018 (WSDP II)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	30,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01 Mradi wa maji ya bomba Muyenzi	Kuanza ukarabati wa mradi wa maji wa Muyenzi ifikapo Juni, 2018 (WSDP II)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	15,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01 Mradi wa Maji Bugarama	Kuanza ukarabati wa mradi wa maji Bugarama ifikapo Juni, 2018 (WSDP II)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	20,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01 Mradi wa Maji ya bomba Mayenzi	Kuanza ukarabati wa mradi wa maji Mayenzi ifikapo Juni, 2018 (WSDP II)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	20,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01 Mradi wa Maji ya Nterungwe	Ukarabati wa mradi wa maji Nterungwe	7.3%	Kutangaza zabuni, na	15,000,000.00	1,095,000	1,095,000	100	Ukarabati ulifanyika

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYODHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
bomba Nterungwe	ifikapo Juni, 2018 (WSDP)		kuanza ukarabati					sehemu ndogo ya mradi kutokana na fedha iliyopokelewa
C03D01Mradi wa Maji ya bomba Kabanga	Kuanza ukarabati wa mradi wa maji ya bomba Kabanga na ujenzi wa tanki Mabawe ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	40,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01Mradi wa Maji ya bomba Murutabo	Ukarabati wa mradi wa maji Murutabo Ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	20,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
D01D03Mradi wa Maji wa kusukumwa kwa nguvu za jua Bukiriro	Upanuzi wa mradi wa maji Bukiriro, Ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	30,000,000.00	-	-	-	Utekelezaji haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01Mradi wa Maji ya bomba Benaco	Upanuzi wa mradi wa Maji Benaco Ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	20,000,000.00	-	-	-	Utekelezaji haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01Mradi wa maji ya bomba Mubuhenge	Ukarabati wa maji Mubuhenge ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	20,000,000.00	-	-	-	Ukarabati haujafanyika hakuna fedha za maendeleo zilizopokelewa
C03D01Mradi wa maji ya bomba	Ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Keza sekondari	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	15,000,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, fedha hazijapokelewa

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYOIDHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
Keza Sekondari	ifikapo Juni, 2018 (WSDP)							
C03D01 Mradi wa maji ya bomba Magamba	Ukarabati wa mradi wa maji ya bomba Magamba ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni, na kuanza ukarabati	15,000,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, fedha hazijapokelewa
C01C01 Kujenga uwezo wa watumishi	Kujenga uwezo wa watumishi 7 wa Idara ya maji katika mafunzo ya EPANET, uendeshaji na matengenezo ya miradi, pampu za maji na ubora wa maji ifikapo Juni 2018 (WSDP)	0%	Kujenga uwezo wa watumishi 2 wa Idara ya maji katika mafunzo ya ubora wa maji na uendeshaji na matengenezo ya miradi ya maji	960,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, fedha hazijapokelewa
C01C02 Kujenga uwezo kwa jumuiya ya watumiaji maji	Kutoa mafunzo ya kiufundi na uongozi na usimamizi wa miradi ya maji kwa jumuiya 20 za watumiaji maji ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutoa mafunzo ya kiufundi na uongozi na usimamizi wa miradi ya maji kwa jumuiya 5 za watumiaji maji	790,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, fedha hazijapokelewa
C02S01 Kutoa elimu ya usafi wa mazingira	Kutoa elimu ya usafi wa mazingira na uoshaji wa mikono kwa vijiji 30, ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutoa elimu ya usafi wa mazingira na uoshaji wa mikono kwa vijiji 10	1,900,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika hakuna fedha zilizopokelewa
C02S02 Utunzaji wa vyanzo	Kupanda miti rafiki na kuweka mipaka kwenye	0%	Kupanda miti rafiki na kuweka	1,062,500.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, Fedha



KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYODHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
vya maji	miradi ya maji 30 ifikapo Juni, 2018 (WSDP)		mipaka kwenye miradi ya maji 10					hazijapokelewa
C04S01 Usimamizi wa miradi ya maji	Kufanya usimamizi wa miradi ya maji 20 ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	50%	Kufanya usimamizi wa miradi ya maji 5	287,500.00	4,000,000	3,250,000	81.25	Usimamizi unaendelea
C04S02 Uendeshaji na matengenezo ya magari	Uendeshaji na matengenezo ya pikipiki 7 na magari 2 ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	50%	Uendeshaji na matengenezo ya pikipiki 7 na magari 2	215,000.00	5,970,000	2,386,000	39.97	Shughuli hii inaendelea
C04S03 Uendeshaji wa ofisi	Uendeshaji wa ofisi kwa kuaanda taarifa za utekelezaji na shajala za ofisi Ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	75%	Uendeshaji wa ofisi kwa kuaanda taarifa za utekelezaji na shajala za ofisi	43,400.00	1,500,000	-	-	Shughuli hii imefanyika
C04S04 Kujenga uwezo kwa CWST	Kuiwezesha CWST kutoa mafunzo kwa vyombo huru vya watumiaji maji (COWSOs) Ifikapo Juni, 2018 ( WSDP)	0%	Kuiwezesha CWST kutoa mafunzo kwa vyombo huru vya watumiaji maji (COWSOs)	95,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, Fedha hazijapokelewa
C04S05 Ukaguzi wa miradi ya maji	Kufanya ukaguzi wa miradi ya maji inayoendelea ifikapo Juni, 2018 (WSDP).	75%	Kufanya ukaguzi wa miradi ya maji vijiji 6	80,000.00	1,000,000	1,000,000	100	Ukaguzi wa miradi ya maji umefanyika

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYOIDHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
C05S01 & C05S02 Elimu ya usafi wa mazingira	Kukusanya takwimu za awali za afya na usafi wa mazingira kwa kata 22 ifikapo Juni 2018	0%	Kukusanya takwimu za awali za afya na usafi wa mazingira kwa kata 6	91,100.00	3,905,000	-	-	Shughuli hii itafanyika mwanzoni mwa robo ya nne
C06S01 Elimu ya usafi wa mazingira	Kutoa elimu ya afya na usafi wa mazingira kwa kutumia mbinu ya CLTS katika vijiji 6 ifikapo Juni 2018	0%	Kutoa elimu ya afya na usafi wa mazingira kwa kutumia mbinu ya CLTS kwa vijiji 3.	67,500.00	2,549,000	-	-	Shughuli hii itafanyika mwanzoni mwa robo ya nne
C07S01 Elimu ya usafi wa mazingira	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji, kuandaa mashindano ya usafi katika vijiji 75 na miji midogo miwili ifikapo Juni 2018	0%	Kuandaa mashindano ya usafi katika vijiji 19 na mji mdogo mmoja	104,500.00	3,105,400	-	-	Shughuli hii itafanyika mwanzoni mwa robo ya nne
C07S02 Elimu ya usafi wa mazingira	Kutoa elimu ya utangulizi wa sheria za usafi wa mazingira kwa mahakimu 6 na mapolisi 10 ifikapo Juni 2018	0%	Kutoa elimu ya utangulizi wa sheria za usafi wa mazingira kwa mahakimu 3 na mapolisi 5	85,000.00	1,440,000	-	-	Shughuli hii itafanyika mwanzoni mwa robo ya nne
D01D01 Kuanza utafiti na usanifu wa miradi mipya katika vijiji 14 vya Kirushya, Kasange, Mukikomero, Mukaliza, Murugina,	Kuanza utafiti na usanifu wa miradi mipya katika vijiji 14 vya Kirushya, Kasange, Mukikomero, Mukaliza, Murugina,	10%	Kuanza utafiti na usanifu wa miradi mipya ya maji katika vijiji Mukaliza,	230,000,000.00	13,280,000	3,036,000	23	Shughuli hii imeanza kwa vijiji vya Kanyinya na Mukaliza/Murugina

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYOIDHINISHWA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
Kasange, Mukikomero, Mukaliza, Murugina, Kanyinya, Kumugamba, Ntanga, Djululigwa, Ibuga, Kumwendo, Rusumo (Nyamikono), Kazingati na Nyarulama	Kanyinya, Kumugamba, Ntanga, Djululigwa, Ibuga, Kumwendo, Rusumo (Nyamikono), Kazingati na Nyarulama ifikapo Juni 2018 (WSDP)		Murugina, Kanyinya, Kasange na Kumugamba					
D01D02 Mradi wa maji kituo cha Afya Nyakisasa	Kuanza ujenzi wa mradi wa maji ya bomba kituo cha Afya Nyakisasa ifikapo Juni 2018 (WSDP)	0%	Kuanza utafiti na usanifu wa mradi wa maji	32,915,000.00	-	-	-	Shughuli hii haijafanyika, Fedha hazijapokelewa
D01D03 Upanuzi wa mradi wa Maji Bukiriro	Upanuzi wa mradi wa Maji wa kusukumwa kwa nguvu ya jua Bukiriro ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni na kuanza upanuzi wa mradi	800,000.00	-	-	-	Upanuzi wa mradi haujafanyika.Fedha hazijapokelewa
D01D04 Upanuzi wa mradi wa Maji bubujiko Nyakiziba	Upanuzi wa mradi wa Maji bubujiko Nyakiziba ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni na kuanza upanuzi wa mradi	805,000.00	-	-	-	Upanuzi wa mradi haujafanyika.Fedha hazijapokelewa
D01D05 Mradi wa Maji Kumubuga	Kukamilisha mradi wa maji Kumubuga kwa kununua pampu 3 za mkono ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kununua na kufunga pampu 3 za mkono	5,500,000.00	-	-	-	Haijafanyika.Fedha hazijapokelewa

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYOIDHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
D01D05 Kuboresha chanzo cha asili	Kuboresha chanzo cha asili Mukasenga ifikapo Juni, 20178 (WSDP)	0%	Kuboresha chanzo cha asili		-	-	-	Hakijaboreshwa. Fedha haijapokelewa
D01D05 Ujenzi wa mradi wa Maji Murusagamba	Ujenzi wa tanki na upanuzi wa mradi wa maji Murusagamba ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	0%	Kutangaza zabuni na kuanza ujenzi		-	-	-	Haujafanyika. Fedha haijapokelewa
<b>Jumla ndogo</b>								
<b>“BACKLOG ACTIVITIES” WSDP 2016/2017</b>								
D01D06 Mradi wa maji ya bomba 1 katika kijiji cha Muruvyagira	Kujenga mradi wa maji mpya 1 wa kutumia nguvu ya mashine katika kijiji cha Muruvyagira ifikapo Juni, 2018 (NRWSSP)	69%	Kununua mashine na pampu ya kusukuma maji, kuchimba mitalo, kulaza mabomba, kuyafunga na kuyafukia	254,694,632.00	24,000,000	24,000,000	100	Ujenzi wa mradi umesimama, umeme haujafika eneo la chanzo
D01D06 Mradi wa maji ya bomba 1 katika vijiji vya Muhweza na Murugalama	Kujenga mradi wa maji mpya 1 wa kutumia nguvu ya mashine katika vijiji vya Murugalama & Muhweza Ifikapo Juni, 2018 (NRWSSP)	56%	Kuendelea na ujenzi wa matanki, vituo vya kuchotea maji, ujenzi wa chanzo na ununuzi wa mashine na pampu ya kusukuma maji	559,209,132	0	0	0	Ujenzi wa mradi wa umesimama
D01D06 Mradi wa maji bubujiko Munjebwe	Kujenga mradi wa maji bubujiko kijiji cha Munjebwe	98%	Marekebisho ya tanki la kuhifadhia maji	287,300,178	0	0	0	Ujenzi wa mradi umesimama

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYODHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
	ifikapo Juni 2018 (NRWSSP)							
D01D06 Ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Mbuba	Kujenga mradi wa maji ya bomba utakaotumia nguvu ya mashine kijiji cha Mbuba ifikapo Juni 2018 (NWSSP)	28%	Kuendelea na ujenzi wa vituo vya kuchotea maji, matanki, kuanza ujenzi wa chanzo, visima na kazi ya mtandao wa mabomba	524,652,382	0	0	0	Ujenzi umesimama
D01D06 Ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Kanazi & Kabalenzi	Kujenga mradi wa maji ya bomba utakaotumia nguvu ya mashine vijiji vya Kanazi & Kabalenzi ifikapo Juni 2018 (NWSSP)	70%	Kuanza ukarabati wa matanki ya kuhifadhia maji na kazi ya mtandao wa mabomba, kununua mashine na pampu ya kusukuma maji	498,189,626	24,326,000	24,326,000	100	Ujenzi umesimama, umeme bado haujafika eneo la chanzo
D01D06 Ujenzi wa mradi wa maji ya bomba bubujiko Rwinyana	Kujenga mradi wa maji ya bomba bubujiko katika kijiji cha Rwinyana ifikapo Juni 2018 (NWSSP)	92%	Kuanza kazi ya mtandao wa mabomba na chanzo cha maji	501,192,260.03	12,570,000	12,570,000	100	Mradi unatoa huduma kwa wananchi
D01D06 Ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Mukibogoye	Kujenga mradi wa maji ya bomba utakaotumia nguvu ya mashine kijiji	98%	Ujenzi umekamilika	240,659,633.5	0	0	0	Mradi unatoa huduma kwa wananchi.

KIFUNGU NA JINA LA MRADI	LENGO LA UTEKELEZAJI KWA MWAKA	% YA UTEKELEZAJI	LENGO LA UTEKELEZAJI HADI SASA	BAJETI ILIYODHINISH WA KWA MWAKA	FEDHA ILIYO TOLEWA/ KUSANYWA	FEDHA ILIYO TUMIKA	(%) YA MATUMIZI	MAONI
	cha Mukibogoye ifikapo Juni 2018 (NWSSP)							
D01D07 Usimamizi wa miradi ya maji	Kusimamia miradi ya maji ya Munjebwe, Rwinyana, Mukibogoye, Mbuba, Muhweza/Murugarama, Muruvyagira na Kanazi/Kabalenzi ifikapo Juni 2018 (WSDP)	65%	Usimamizi unaendelea	293,630,690.00	18,150,041.	18,150,041.	100	Usimamizi kwa robo ya 3 ulisimamama wakandarasi hawakuwepo maeneo yao ya kazi kutokana na malipo yao ya madeni kuchelewa
D01D068 Ukarabati wa mradi wa maji Shanga/Mugoma	Ukarabati na kununua pampu ya kusukuma maji mradi wa maji Shanga/Mugoma ifikapo Juni, 2018 (WSDP)	10%	Kuanza ukarabati wa mradi wa Maji	59,997,000.00	-	-	-	Mkandarasi ameanza usafi eneo la chanzo
<b>Jumla ndogo 2</b>				<b>635,801,500.00</b>	-	-	-	
<b>Jumla kuu</b>				<b>3,875,307,033.53</b>	<b>265,951,502.35</b>	<b>89,813,041,00</b>	<b>33.77</b>	